
AGGIORNAMENTO AL 31 DICEMBRE 1992 DEI LAVORI REALIZZATI
E IN CORSO

Accanto al titolo dell'intervento è indicato il codice di archiviazione e il numero della convenzione a cui l'opera fa riferimento. Le cifre relative ai finanziamenti sono espresse in milioni di lire

DIFESA DALLE ACQUE ALTE

D404114R - OP/02 Conv. 6479	PROTEZIONE FORTE SANT'ANDREA <i>Primo stralcio</i> <i>Importo lavori: L. 14.002</i>	<i>Inizio lavori: 28 gennaio 1987</i> <i>Ultimazione: 15 maggio 1989</i>
E200111R - E200121R OP/A-B Conv. 6745	MO.S.E. (Modulo Sperimentale Elettromeccanico) <i>Costruzione e impianti</i> <i>Importo lavori: L. 14.056</i>	<i>Inizio lavori: 21 ottobre 1987</i> <i>Ultimazione: 14 novembre 1988</i>
D363113R - OP/15 Conv. 6479	DIFESA ABITATO TREPORTI <i>Primo stralcio</i> <i>Importo lavori: L. 14.364</i>	<i>Inizio lavori: 21 luglio 1988</i> <i>Ultimazione: 19 giugno 1992</i>
D367113R - OP/19 Conv. 6479	DIFESA ABITATO PELLESTRINA <i>Primo stralcio</i> <i>Importo lavori: L. 19.809</i>	<i>Inizio lavori: 13 settembre 1988</i> <i>Scadenza: 31 luglio 1993</i> <i>Stato d'avanzamento: 95 %</i>
D365112R - OP/18 Conv. 6479	DIFESA ABITATO MALAMOCCO <i>Primo stralcio</i> <i>Importo lavori: L. 3.524</i>	<i>Inizio lavori: 19 settembre 1988</i> <i>Ultimazione: 21 dicembre 1989</i>

E200131R - OP/C Conv. 6745	MO.S.E. - Esercizio <i>Prima fase</i> <i>Importo lavori: L. 4.101</i>	<i>Inizio lavori: 22 novembre 1988</i> <i>Ultimazione: 20 agosto 1989</i>
D404121R - OP/23 Conv. 6745	PROTEZIONE FORTE SANT'ANDREA <i>Secondo stralcio</i> <i>Importo lavori: L. 9.090</i>	<i>Inizio lavori: 5 aprile 1989</i> <i>Ultimazione: 12 luglio 1991</i>
D369113R - OP/20 Conv. 6479	DIFESA ABITATO SOTTOMARINA <i>Primo stralcio</i> <i>Importo lavori: L. 3.256</i>	<i>Inizio lavori: 14 giugno 1989</i> <i>Ultimazione: 1 aprile 1992</i>
B061410E Conv. 7025	MO.S.E. - Esercizio (studio) <i>Seconda fase - Primo stralcio</i> <i>Importo: L. 1.520</i>	<i>Inizio: 19 settembre 1989</i> <i>Ultimazione: 18 dicembre 1989</i>
B061420E Conv. 7025	MO.S.E. - Esercizio (studio) <i>Seconda fase - Secondo stralcio</i> <i>Importo: L. 3.788</i>	<i>Inizio: 19 dicembre 1989</i> <i>Ultimazione: 23 luglio 1990</i>
B061431E Conv. 6745	MO.S.E. - Esercizio (studio) <i>Terza fase - Primo stralcio</i> <i>Importo: L. 2.143</i>	<i>Inizio: 16 maggio 1990</i> <i>Ultimazione: 20 gennaio 1991</i>
D365121R - OP/24 Conv. 6745	DIFESA ABITATO MALAMOCCO <i>Secondo stralcio</i> <i>Importo lavori: L. 5.242</i>	<i>Inizio lavori: 20 giugno 1990</i> <i>Scadenza: 30 aprile 1993</i> <i>Stato d'avanzamento: 98 %</i> <i>(in corso la gestione degli sbarramenti)</i>

D367121R - OP/26 Conv. 6745	DIFESA ABITATO PELLESTRINA <i>Secondo stralcio</i> <i>Importo lavori: L. 6.830</i>	<i>Inizio lavori: 20 giugno 1990</i> <i>Ultimazione: 11 giugno 1992</i>
E200141R - OP/36 Conv. 7025	MO.S.E. Esercizio <i>Terza fase - Secondo stralcio</i> <i>Importo lavori: L. 8.759</i>	<i>Inizio lavori: 22 maggio 1991</i> <i>Ultimazione: 31 ottobre 1992</i>
D369120R - OP/46 Conv. 6745	DIFESA ABITATO SOTTOMARINA <i>Secondo stralcio</i> <i>Importo lavori: L. 4.979</i>	<i>Inizio lavori: 5 giugno 1992</i> <i>Scadenza: 26 maggio 1994</i> <i>Stato d'avanzamento: 30 %</i>
D363120R - OP/43 Conv. 6745	DIFESA ABITATO TREPORTI <i>Secondo stralcio</i> <i>Importo lavori: L. 7.904</i>	<i>Inizio: 3 settembre 1992</i> <i>Scadenza: 20 febbraio 1995</i> <i>Stato d'avanzamento: 21 %</i>
RECUPERO MORFOLOGICO		
D545103R - OP/13 Conv. 6479	VIVIFICAZIONE VELME SANTO SPIRITO - SCOASSE <i>Importo lavori: L. 5.623</i>	<i>Inizio lavori: 8 luglio 1987</i> <i>Ultimazione: 16 gennaio 1990</i>
D506102R - OP/10 Conv. 6479	RIPRISTINO CANALI COLMATA - B - E BARENE <i>Importo lavori: L. 6.512</i>	<i>Inizio lavori: 13 luglio 1987</i> <i>Ultimazione: 28 dicembre 1989</i>
D528111R - OP/9 Conv. 6479	DRAGAGGIO CANALI BACINO DI CHIOGGIA <i>Importo lavori: L. 18.308</i>	<i>Inizio lavori: 17 novembre 1987</i> <i>Ultimazione: 15 ottobre 1992</i>

D506212R - OP/14 Conv. 6479	RIPRISTINO CANALI COLMATA - D/E - E BARENE <i>Primo stralcio</i> <i>Importo lavori: L. 9.376</i>	<i>Inizio lavori: 23 maggio 1988</i> <i>Ultimazione: 30 giugno 1991</i>
D528201R - OP/3 Conv. 6479	DRAGAGGIO CANALI OTREGAN - SCARPION <i>Importo lavori: L. 3.821</i>	<i>Inizio lavori: 5 luglio 1991</i> <i>Ultimazione: 15 ottobre 1992</i>
D506221R - OP/38 Conv. 6745	RIPRISTINO CANALI COLMATA - D/E - E BARENE <i>Secondo stralcio</i> <i>Importo lavori: L. 11.877</i>	<i>Inizio lavori: 24 settembre 1991</i> <i>Scadenza: 8 settembre 1994</i> <i>Stato d'avanzamento: 68 %</i>
ARRESTO DEL DEGRADO AMBIENTALE		
D490103R - OP/22 Conv. 6479	ARRESTO E INVERSIONE DEL DEGRADO - RACCOLTA ALGHE <i>Primo ciclo</i> <i>Importo lavori: L. 8.506</i>	<i>Inizio lavori: 7 marzo 1989</i> <i>Ultimazione: 30 luglio 1990</i>
D490212R - OP/29 Conv. 7025	ARRESTO E INVERSIONE DEL DEGRADO - RACCOLTA ALGHE <i>Secondo ciclo - Primo stralcio</i> <i>Importo lavori: L. 11.934</i>	<i>Inizio lavori: 14 novembre 1990</i> <i>Ultimazione: 23 ottobre 1991</i>
D490221R - OP/34 Conv. 7025	ARRESTO E INVERSIONE DEL DEGRADO - RACCOLTA ALGHE <i>Secondo ciclo - Secondo stralcio</i> <i>Importo lavori: L. 1.938</i>	<i>Inizio lavori: 27 febbraio 1991</i> <i>Ultimazione: 24 settembre 1991</i>

D490230R - OP/35
Conv. 7138

ARRESTO E INVERSIONE DEL DEGRADO - RACCOLTA ALGHE
Terzo ciclo - Primo stralcio
Importo lavori: L. 9.466

Inizio lavori: 10 aprile 1991
Ultimazione: 7 maggio 1992

D490300R - OP/44
Conv. 7295

ARRESTO E INVERSIONE DEL DEGRADO - RACCOLTA ALGHE
Quarto ciclo
Importo lavori: L. 9.719

Inizio lavori: 22 aprile 1992
Scadenza: 22 aprile 1993
Stato d'avanzamento: 94 %

D491010R - OP/45
Conv. 6479

MOSAMBIENTE
Programma per la verifica sperimentale di tecniche di arresto e inversione del degrado
Prima fase - Primo stralcio
Importo lavori: L. 450

Inizio lavori: 3 maggio 1992
Ultimazione: 30 giugno 1992

D510210R - OP/39
Conv. 6745

ARRESTO E INVERSIONE DEL DEGRADO - RACCOLTA ALGHE
INTERVENTI SUI FONDALI
Prima fase (Campalto - Tessera)
Importo lavori: L. 8.296

Inizio lavori: 5 maggio 1992
Scadenza: 26 dicembre 1993
Stato d'avanzamento: 27 %

MARGINAMENTI LAGUNARI

D421101R - OP/1
Conv. 6479

PROTEZIONE DI SPONDA MAZZORBO EST
Importo lavori: L. 668

Inizio lavori: 28 novembre 1985
Ultimazione: 18 settembre 1986

D425203R - OP/4
Conv. 6479

PROTEZIONE DI SPONDA LIDO DEGLI ALBERONI
Importo lavori: L. 4.986

Inizio lavori: 28 gennaio 1987
Ultimazione: 3 aprile 1989

D421201R - OP/6 Conv. 6479	PROTEZIONE DI SPONDA MAZZORBO OVEST <i>Importo lavori:</i> L. 2.050	<i>Inizio lavori:</i> 28 gennaio 1987 <i>Ultimazione:</i> 31 gennaio 1988
D425101R - OP/5 Conv. 6479	PROTEZIONE DI SPONDA LIDO VIA NAVARRINO <i>Importo lavori:</i> L. 811	<i>Inizio lavori:</i> 8 maggio 1987 <i>Ultimazione:</i> 1 luglio 1988
D423103R - OP/7 Conv. 6479	PROTEZIONE DI SPONDA CANALE SACCAGNANA <i>Importo lavori:</i> L. 1.936	<i>Inizio lavori:</i> 8 maggio 1987 <i>Ultimazione:</i> 24 ottobre 1989
D424102R - OP/11 Conv. 6479	PROTEZIONE DI SPONDA SANT'ELENA GIARDINI <i>Importo lavori:</i> L. 2.089	<i>Inizio lavori:</i> 13 luglio 1987 <i>Ultimazione:</i> 25 ottobre 1989
D424203R - OP/12 Conv. 6479	PROTEZIONE DI SPONDA SANT'ELENA MOROSINI <i>Importo lavori:</i> L. 2.697	<i>Inizio lavori:</i> 13 luglio 1987 <i>Ultimazione:</i> 6 giugno 1990
D421301R - OP/16 Conv. 6479	PROTEZIONE DI SPONDA SANT'ERASMO <i>Importo lavori:</i> L. 613	<i>Inizio lavori:</i> 26 aprile 1988 <i>Ultimazione:</i> 16 ottobre 1989
D424300R - OP/28 Conv. 6745	PROTEZIONE DI SPONDA SACCA SANT'ALVISE <i>Importo lavori:</i> L. 2.960	<i>Inizio lavori:</i> 21 giugno 1990 <i>Ultimazione:</i> 11 aprile 1992

D423200R - OP/42 Conv. 6745	PROTEZIONE DI SPONDA TREPORTI <i>Importo lavori: L. 3.650</i>	<i>Inizio lavori: 3 settembre 1992</i> <i>Scadenza: 24 ottobre 1994</i> <i>Stato d'avanzamento: 13 %</i>
DIFESA DEI LITORALI		
D141100R - OP/30 Conv. 1568	INTERVENTO SPERIMENTALE DIFESA LITORALE CAVALLINO CA' PASQUALI <i>Importo lavori: L. 445</i>	<i>Inizio lavori: 12 ottobre 1990</i> <i>Ultimazione: 24 maggio 1991</i>
D147110R - OP/31 Conv. 1568	BANCHINA RIVA SALONI OVEST <i>Primo stralcio</i> <i>Importo lavori: L. 453</i>	<i>Inizio lavori: 14 febbraio 1991</i> <i>Ultimazione: 10 dicembre 1991</i>
D145102R - OP/32 Conv. 1568	INTERVENTO PILOTA DIFESA LITORALE DI PELLESTRINA - CAROMAN <i>Importo lavori: L. 5.068</i>	<i>Inizio lavori: 24 aprile 1991</i> <i>Scadenza: 6 settembre 1993</i> <i>Stato d'avanzamento: 71 %</i>
D144010R - OP/41 Conv. 1685	RAFFORZAMENTO SCOGLIERA A PELLESTRINA <i>Prima fase</i> <i>Importo lavori: L. 25.732</i>	<i>Inizio lavori: 19 marzo 1992</i> <i>Scadenza: 18 settembre 1994</i> <i>Stato d'avanzamento: 41 %</i>
D147120R - OP/40 Conv. 7138	BANCHINA RIVA SALONI OVEST <i>Secondo stralcio</i> <i>Importo lavori: L. 683</i>	<i>Inizio lavori: 8 settembre 1992</i> <i>Scadenza: 3 settembre 1993</i> <i>Stato d'avanzamento: 28 %</i>

INDAGINI GEOGNOSTICHE

D100102R - D100201R OP/8-21 Conv. 6479	INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE GEOTECNICHE <i>Prima e seconda campagna</i> <i>Importo lavori: L. 2.141</i>	<i>Inizio lavori: 15 aprile 1987</i> <i>Ultimazione: 30 settembre 1988</i>
D100301R - OP/17 Conv. 6479	INDAGINI GEOTECNICHE A MALAMOCCO <i>Importo lavori: L. 59</i>	<i>Inizio lavori: 13 gennaio 1988</i> <i>Ultimazione: 31 agosto 1988</i>
D102101R - OP/25 Conv. 6745	SONDAGGI LITORALE PELLESTRINA <i>Primo stralcio</i> <i>Importo lavori: L. 1.040</i>	<i>Inizio lavori: 8 febbraio 1989</i> <i>Ultimazione: 8 agosto 1989</i>
D102201R - OP/27 Conv. 6745	SONDAGGI SUI MOLI ALLE BOCCHE DI PORTO <i>Secondo stralcio</i> <i>Importo lavori: L. 2.145</i>	<i>Inizio lavori: 7 dicembre 1989</i> <i>Ultimazione: 26 settembre 1990</i>
D102300R - OP/33 Conv. 6745	SONDAGGI ALLE BOCCHE DI PORTO <i>Terzo stralcio</i> <i>Importo lavori: L. 4.474</i>	<i>Inizio lavori: 27 marzo 1991</i> <i>Ultimazione: 30 giugno 1992</i>
D102401R - OP/37 Conv. 6745	INDAGINI GEOGNOSTICHE - DIFESE SPONDALI <i>Quarto stralcio</i> <i>Importo lavori: L. 442</i>	<i>Inizio lavori: 18 settembre 1991</i> <i>Ultimazione: 17 dicembre 1991</i>