

Amministrazione straordinaria

Obiettivi e primi risultati

23 luglio 2015
Dottor Luigi Magistro,
Amministratore straordinario Consorzio Venezia Nuova



La vicenda penale e le ricadute per l'opera



L'esplosione della vicenda penale nel giugno 2014 ha inevitabilmente comportato effetti:

- **sul regolare afflusso dei finanziamenti** necessari per l'avanzamento dei lavori e conseguentemente:
- **sull'avanzamento dei lavori** per il completamento del Mose (di fatto pressoché interrotto dalla seconda metà del 2014).

In quel momento l'avanzamento lavori era **oltre l'80%**.

Prevista per il 30 giugno 2017 e già più volte procrastinata, la conclusione dei lavori rischiava quindi di slittare a data imprecisata



Amministrazione straordinaria



Obiettivi e primi risultati. Ripristino finanziamenti (1)

- primo obiettivo dell'Amministrazione straordinaria è stato quello di garantire le condizioni per il **ripristino del regolare afflusso dei finanziamenti** già stanziati e non ancora disponibili.

Costo complessivo dell'opera	€ 5.493 mln
Finanziamenti già stanziati al 31.12.2014	€ 5.272 mln <i>di cui</i>
Finanziamenti già stanziati e utilizzati (<i>atti stipulati con Provv.to</i>)	€ 4.754 mln
Finanziamenti già stanziati ma non disponibili.....	€ 518 mln





Obiettivi e primi risultati. Ripristino finanziamenti (2)

Il ripristino è già avvenuto quanto a:

- € 285 milioni (delibera CIPE 42/2014 pubblicata il 17 aprile 2015 relativa ai fondi stanziati dalla Legge di Stabilità 2014)
- € 166 milioni (Decreto Interministeriale (MIT/MEF) n. 119 del 1 aprile 2015 relativo ai fondi stanziati dalla Delibera CIPE 137/2012)

Per i restanti € 67 milioni si prevede entro ottobre 2015 il perfezionamento delle procedure interministeriali (MIT/MEF) necessarie per la messa a disposizione dei fondi (stanziati dalla delibera CIPE 67/2013)

Restano da stanziare finanziamenti per € 221 milioni già contemplati dal DEF 2015 e destinati a interventi complementari al sistema Mose:

- ✓ *“Opere di compensazione ambientale” richieste dalla UE*
- ✓ *Infrastrutturazioni, strumenti per la manutenzione delle barriere, rimozione dei cantieri e ripristino dei luoghi*
- ✓ *Opere di inserimento architettonico e paesaggistico prescritte dalla Commissione per la Salvaguardia di Venezia*



Obiettivi e primi risultati. Prosecuzione lavori

- La disponibilità dei finanziamenti ha quindi consentito la contrattualizzazione dell'immediato proseguimento dei lavori (atto 8690 del 14 maggio 2015 registrato dalla Corte dei Conti il 10 giugno 2015)
- La dilatazione dei tempi si è quindi arrestata ed è stata limitata al solo anno di "blocco" dei flussi finanziari
- **Il nuovo termine per l'ultimazione dell'opera è dunque ora stabilito al 30 giugno 2018 e l'Amministrazione straordinaria assume come obiettivo primario quello di garantirne il rispetto**
- A partire da giugno 2015 si è avviata la consegna dei nuovi interventi così garantendo la ripresa a regime dei cantieri



Amministrazione straordinaria

Obiettivi e primi risultati. Revisione *governance* consortile

- In linea con le finalità dell'Amministrazione straordinaria **le imprese consorziate sono state completamente estromesse da qualsiasi decisione** attinente alla concessione affidata al Consorzio
- Il provvedimento prefettizio ha **attribuito agli Amministratori straordinari tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione** dell'impresa sospendendo contestualmente i poteri di tutti gli altri organi consortili
- Resta comunque garantita l'interlocuzione con le imprese consorziate al solo fine di garantire **l'ottimale realizzazione delle attività affidate al Consorzio** e dei connessi interessi pubblici (*mediante un Comitato consultivo composto da rappresentanti delle imprese*)
- Sono state adottate linee guida per l'Amministrazione straordinaria ispirate al principio della **salvaguardia del preminente interesse pubblico** e per la **realizzazione a regola d'arte degli interventi nei tempi contrattualmente previsti**



Obiettivi e primi risultati. Contenimento costi struttura

- Considerate le criticità emerse nell'inchiesta penale si è proceduto a una **ricognizione delle risultanze contabili** con particolare riguardo all'esercizio 2014
- La ricognizione, finalizzata a individuare e **rimuovere le anomalie esistenti**, ha anche consentito una **valutazione approfondita dei costi di gestione e degli oneri finanziari e il relativo contenimento**



* Oneri Finanziari

- La progressiva riduzione dei costi è obiettivo prioritario dell'Amministrazione straordinaria anche per far fronte alla rilevante **diminuzione dei ricavi** (aggió riconosciuto al **Consorzio Venezia Nuova** dal Concedente)





Obiettivi e primi risultati. Verifiche tecniche dell'opera

L'Amministrazione straordinaria si è particolarmente concentrata sui profili tecnici dell'opera al duplice scopo:

- di **individuare, rimuovere e prevenire eventuali criticità tecnico-esecutive.**
Talune criticità sono peraltro già emerse e si stanno valutando i necessari interventi correttivi nell'ottica di una rivisitazione delle componenti più importanti del sistema Mose, tale da garantirne in futuro la perfetta funzionalità e le prestazioni attese
- di **verificare eventuali ipotesi di riduzione dei costi residui dell'opera.**
Dalle prime analisi sta emergendo la possibilità di riconsiderare l'effettiva esigenza di alcuni interventi





Obiettivi e primi risultati. L'azione di trasparenza

- Sono state attuate **misure di trasparenza verso l'esterno** delle scelte operate e delle attività svolte dal Consorzio al fine di garantire alla collettività adeguate informazioni sulla realizzazione delle opere di pubblica utilità.
- Da giugno è in linea un **sito internet del Consorzio** completamente rinnovato allo scopo di rispondere all'esigenza diffusa di conoscere tutto quanto si sta facendo per realizzare un'opera di grande valore e di alto prestigio per Venezia e per l'Italia.
- Il sito fornisce, tra l'altro, tutta la **documentazione relativa al finanziamento pubblico dell'opera e alle convenzioni e atti stipulati con l'Amministrazione, i bilanci, i bandi di gara e informazioni sulle imprese consorziate e su quelle partecipate dal Consorzio.**

Amministrazione straordinaria

Obiettivi e primi risultati. L'azione di trasparenza



MOSE Home CVN Mose Non Solo Mose WikiMose Press Multimedia Contatti

CONSORZIO VENEZIA NUOVA
Amministrazione trasparente

Convenzioni e atti Il rapporto tra lo Stato e il Consorzio Venezia Nuova è regolato da convenzioni e atti attuativi Leggi	Organizzazione Il Consorzio Venezia Nuova è dotato di una struttura in grado di pianificare vari interventi di salvaguarda Leggi	CVN e imprese Il Consorzio Venezia Nuova è formato da un gruppo di grandi imprese, consorzi e cooperative nazionali e locali Leggi	Documenti e link Documenti e link a siti on line utili per conoscere meglio il Consorzio Venezia Nuova e approfondire Leggi
--	---	---	--

www.mosevenezia.eu



Conclusioni

- la misura del “**commissariamento**” degli appalti/concessioni, istituita da poco più di un anno, ha visto nell’applicazione al caso del Mose un significativo “banco di prova”
- i **risultati** ottenuti in pochi mesi possono senz’altro ritenersi **incoraggianti**, consentendo di superare lo scetticismo con cui venne a suo tempo accolta l’introduzione della misura
- ai danni per la collettività provocati dalla corruzione sistemica poteva aggiungersi il **rischio di vedere compromesso il completamento di un’opera di inestimabile valore per il Paese**
- il “commissariamento” ha scongiurato questo rischio e ha posto le basi affinché l’opera venga realizzata nei modi e nei tempi previsti e con costi, per quanto ancora possibile, non più condizionati dal malaffare

